

| ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO                                                                                          | ¿DÓNDE?     | COSTE LICITADO | PROCESO ADMINISTRATIVO         |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                    |             |                | Proyecto Pliego prescripciones | Inicio Expte contratación | Aprobación Junta gobierno | Publicación | Propuesta adjudicación | Adjudicación | Formaliz Contrato | Replanteo              | Ejecución    |
| Implementación de un sistema de información en tiempo real para los autobuses urbanos e interurbanos.              | Toda Molina | 30.000,00€     | <a href="#">VER PROYECTO</a>   | 82/2017-1030-20           |                           |             |                        |              |                   |                        | En ejecución |
| Aparcamientos disuasorios                                                                                          | Toda Molina |                | <a href="#">VER PROYECTO</a>   | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado    |
| Un proyecto web que dé cobertura al estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos          | Toda Molina | 18.000,00€     | <a href="#">VER PROYECTO</a>   | 432/2016-1068             |                           |             |                        | 05/04/2017   |                   |                        | En ejecución |
| Instalación de medidores de ondas electromagnéticas que registren y midan la radiación de las antenas de telefonía | Toda Molina | 10.000,00€     | <a href="#">VER PROYECTO</a>   | 606/2016-1067             |                           |             |                        | 20/12/2016   |                   |                        | Ejecutado    |
| Arreglar muro C/ Oriente a la Rambla                                                                               | C/ Oriente  |                | <a href="#">VER PROYECTO</a>   | 65/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado    |

Presupuestos Participativos 2016  
Estado de ejecución a 19 de diciembre de 2017

| ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO              | ¿DÓNDE?                                                              | COSTE LICITADO                  | PROCESO ADMINISTRATIVO         |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------|
|                                        |                                                                      |                                 | Proyecto Pliego prescripciones | Inicio Expte contratación | Aprobación Junta gobierno | Publicación | Propuesta adjudicación | Adjudicación | Formaliz Contrato | Replanteo              | Ejecución |
| Canalización de aguas                  | C/ Dublín                                                            |                                 | <u>VER PROYECTO</u>            | 65/2016-1030-15           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Poner rejillas                         | C/ Sorolla con Manuel Machado                                        |                                 | <u>VER PROYECTO</u>            | 65/2016-1030-15           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Arreglar la rampa de bajada            | Gran Vía con Carretera del 2horrito (frente del colegio San Antonio) |                                 | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Instalación de saneamiento             | C/ Principal                                                         |                                 | <u>VER PROYECTO</u>            | 55/2016-1030-16           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 02/05/2017 | Ejecutado |
| Saneamiento                            | C/ Mandarina                                                         | <u>Ver informe de urbanismo</u> |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
| Saneamiento                            | C/ Claverina                                                         |                                 |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
| Saneamiento                            | C/ Brisa Marinas                                                     |                                 |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
| Agua potable                           | Avenida. los rosales                                                 |                                 | <u>VER PROYECTO</u>            | 72/2016-1030-15           | 29/11/2016                | 19/12/2016  | 31/01/2017             | 28/02/2017   | 28/03/2017        | 03/04/2017             | Ejecutado |
| Desagües en colector de alcantarillado | Camino de los franceses                                              |                                 | <u>VER PROYECTO</u>            | 55/2016-1030-16           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 02/05/2017 | Ejecutado |

Presupuestos Participativos 2016  
Estado de ejecución a 19 de diciembre de 2017

| ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO                                              | ¿DÓNDE?                                             | COSTE LICITADO                                          | PROCESO ADMINISTRATIVO         |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------|
|                                                                        |                                                     |                                                         | Proyecto Pliego prescripciones | Inicio Expte contratación | Aprobación Junta gobierno | Publicación | Propuesta adjudicación | Adjudicación | Formaliz Contrato | Replanteo              | Ejecución |
| Desagües en colector de alcantarillado                                 | C/ San Antón,                                       |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 55/2016-1030-16           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 02/05/2017 | Ejecutado |
| Ampliación de redes de agua potable                                    | C/ Pastores                                         |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 72/2016-1030-15           | 29/11/2016                | 19/12/2016  | 19/12/2016             | 31/01/2017   | 28/03/2017        | 03/04/2017             | Ejecutado |
| Saneamiento alcantarillado                                             | Camino del cementerio                               | Existe red y está en buen estado. No necesita actuación |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
| Reconducción de aguas pluviales                                        | Cañada real a C/ Vereda                             |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 65/2016-1030-15           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Mejora del alcantarillado                                              | C/ Virgen del río                                   |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 55/2016-1030-16           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 02/05/2017 | Ejecutado |
| Recogida aguas pluviales                                               | C/ Viña y cañada real                               |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 65/2016-1030-15           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Saneamiento                                                            | Huerta de abajo desde Casa Canónigo al Molina Olayo |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 55/2016-1030-16           | 8/11/2016                 | 21/11/2016  | 20/12/2016             | 20/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 02/05/2017 | Ejecutado |
| Arreglo muro, acera y calle                                            | C/ de la Cruz                                       |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Infraestructuras de seguridad (badenes, red velocidad, pasos peatones) | Camino Maciascoque)                                 |                                                         | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |

Presupuestos Participativos 2016  
Estado de ejecución a 19 de diciembre de 2017

| ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO                                                     | ¿DÓNDE?                                                                         | COSTE LICITADO                               | PROCESO ADMINISTRATIVO         |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------|
|                                                                               |                                                                                 |                                              | Proyecto Pliego prescripciones | Inicio Expte contratación | Aprobación Junta gobierno | Publicación | Propuesta adjudicación | Adjudicación | Formaliz Contrato | Replanteo              | Ejecución |
| Eliminación de barreras arquitectónicas para personas discapacitadas y rampas | C/ Mirador de las Peñetas, nº 2                                                 |                                              | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Arreglo de la noria                                                           | El llano                                                                        | 50.000,00€                                   | <u>VER PROYECTO</u>            | 3/2017-1030-16            | 14/02/2017                | 02/03/2017  | 28/03/2017             | 28/03/2017   | Contrato Menor    | 27/04/2017             | Ejecutado |
| Alumbrado público                                                             | Carretera de Alcantarilla, nº 115                                               | Alumbrado en servicio. No necesita actuación |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |                        |           |
| Cerrar valla perimetral y puertas para acceder al parque                      | Parque de la rambla                                                             |                                              | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Asfaltado del tramo de la rambla                                              | Entrada y salida del pueblo (frente parque situado a la altura del bar benisam) |                                              | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |
| Arreglo del parcheado                                                         | Camino del cementerio (hasta urbanización la señorita)                          |                                              | <u>VER PROYECTO</u>            | 67/2016-1030-15           | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 31/01/2017   | 03/03/2017        | Inicio obra 08/05/2017 | Ejecutado |

| ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO                                        | ¿DÓNDE?                                    | COSTE LICITADO | PROCESO ADMINISTRATIVO         |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
|                                                                  |                                            |                | Proyecto Pliego prescripciones | Inicio Expte contratación | Aprobación Junta gobierno | Publicación | Propuesta adjudicación | Adjudicación | Formaliz Contrato | Replanteo  | Ejecución    |
| Alumbrado público                                                | Camino del cementerio hasta hierros Murcia | 54.815,00€     | VER PROYECTO                   | <u>54/2016-1030-06</u>    | 2/11/2016                 | 7/11/2016   | 22/11/2016             | 22/11/2016   | Contrato Menor    | 28/02/2017 | Ejecutado    |
|                                                                  |                                            | 56.967,31€     |                                | <u>66/2016-1030-15</u>    | 15/11/2016                | 29/11/2016  | 27/12/2016             | 24/01/2017   | 21/02/2017        | 20/03/2017 | Ejecutado    |
| Rehabilitación del centro de recursos para jóvenes. Equipamiento | Centro Juvenil                             | 35.000,00€     | VER PROYECTO                   | 100/2017-1069             | Contrato menor            | 23/11/2017  |                        |              |                   |            | En ejecución |
| Mejora de firme y seguridad vial                                 | Camino del Cementerio La Ribera            | 133.091,66€    | <u>VER PROYECTO</u>            | 75/2016-1030-16           | 07/12/2016                | 06/03/2017  | 31/01/2017             | 28/02/2017   | 28/03/2017        | 03/04/2017 | Ejecutado    |

## ACTUACIONES FINANCIADAS CON LAS BAJAS A LA LICITACIÓN

| ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO                   | ¿DÓNDE?                                               | COSTE LICITADO | PROCESO ADMINISTRATIVO         |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
|                                             |                                                       |                | Proyecto Pliego prescripciones | Inicio Expte contratación | Aprobación Junta gobierno | Publicación | Propuesta adjudicación | Adjudicación | Formaliz Contrato | Replanteo  | Ejecución    |
| Ampliación de redes de agua potable         | Camino de la calera de Fenazar                        | 561.754,64€    | <u>Ver proyecto</u>            | 08/2017-1030-28           | 2/05/2017                 | 31/5/2017   | 1/08/2017              | 5/99/2017    | 17/10/2017        | 25/10/2017 | En ejecución |
| Abastecimiento de agua en algunas viviendas | C/ Júcar de Campotejar baja                           |                |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |
| Abastecimiento de agua en algunas viviendas | C/ Tenerife de Campotejar baja                        |                |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |
| Abastecimiento y distribución de agua       | Cmno. viejo de Alicante de El tomillar- los valientes |                |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |
| Ampliación de redes de agua potable         | C/ Buen deseo de Fenazar                              |                |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |
| Abastecimiento de agua en algunas viviendas | C/ Menorca de Campotejar baja                         | 97.833,19€     | <u>Ver proyecto</u>            | 16-2017-1030-16           | 3/10/2017                 | 27/10/2017  |                        |              |                   |            | En ejecución |
| Habilitar acera para peatones               | Ctra. Cementerio. La Ribera                           |                |                                |                           |                           |             |                        |              |                   |            |              |

Resumen de costes: Inversión con cargo al Canon del Agua. Previsto 1.500.000€

|            | <b>INVERSIONES EN SANEAMIENTO,<br/>DOTACIÓN DE AGUA Y RECOGIDA<br/>DE AGUAS PLUVIALES</b>                                                           |                     | Licitado      | Adjudicación | Ejecutado     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1          | Proyecto Obras De Dotación Servicio De Agua Potable En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)                            | 000072/2016-1030-15 | 418.180,77€   | 229.330,33€  | 252.263,36€   |
| 2          | Proyecto Obras De Dotación Servicio De Colector De Recogida De Aguas De Lluvia En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia) | 000065/2016-1030-15 | 263.601,50€   | 155.930,00€  | 171.523,00€   |
| 3          | Proyecto Obras De Dotación Servicio De Alcantarillado En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)                          | 000055/2016-1030-16 | 818.217,73€   | 467.690,00€  | 514.459,00€   |
| TOTAL..... |                                                                                                                                                     |                     | 1.500.000,00€ |              | 938.245,36€   |
| 4          | Proyecto de obras de Mejora del Servicio de Agua Potable en zona 4                                                                                  | 0008/2017-1030-28   | 561.754,64€   | 309.077,40€  | 339.985,14€   |
| TOTAL..... |                                                                                                                                                     |                     | 2.061.754,64€ |              | 1.278.230,50€ |

Resumen de costes: inversiones financieramente sostenibles. Previsto 500.000€

|  | <b>INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES</b>                                                                                                          |                   | Licitado           | Adjudicación | Ejecutado          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|  | Un proyecto web que dé cobertura al estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos                                               | 432/2016-068      | 18.000,00€         | 15.299,99€   | 15.299,99€         |
|  | Instalación de medidores de ondas electromagnéticas que registren y midan la radiación de las antenas de telefonía                                      | 606/2016-1067     | 10.000,00€         | 8.264,46€    | 8.264,46€          |
|  | Listado de actuaciones incluidas en el proyecto de actuaciones financieramente sostenibles en zona 2 y zona 5 del termino municipal de Molina de Segura | 0067/2016-1030-15 | 117.337,94€        | 102.000,00€  | 112.200,00€        |
|  | Arreglo de la noria El Llano                                                                                                                            | 3/2017-1030-16    | 50.000,00€         | 33.916,09€   | 37.307,70€         |
|  | Alumbrado público Camino del cementerio La Ribera                                                                                                       | 0054/2016-1030-06 | 54.815,00€         | 30.039,59€   | 33.043,55€         |
|  | Alumbrado público Camino del cementerio La Ribera                                                                                                       | 0066/2016-1030-15 | 56.967,31€         | 34.265,80€   | 37.692,38€         |
|  | Mejora de firme y seguridad vial Camino del cementerio en La Ribera                                                                                     | 75/2016-1030-16   | 133.091,66€        | 74.038,90€   | 81.442,79€         |
|  | Rehabilitación del centro de recursos para jóvenes. Equipamiento                                                                                        | 100/2017-1069     | 35.000,00€         |              |                    |
|  | Implementación de un sistema de información en tiempo real para los autobuses urbanos e interurbanos.                                                   | 82/2017-1030-20   | 30.000,00€         |              |                    |
|  | Refuerzo del firme en Camino del cementerio, tramo entre C/ Pablo VI y Calvario, zona 4                                                                 | 016-2017-1030-16  | 97.833,19€         |              |                    |
|  |                                                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>      | <b>603.045,10€</b> |              | <b>325.250,87€</b> |