

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Implementación de un sistema de información en tiempo real para los autobuses urbanos e interurbanos.	Toda Molina	30.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	84/2016-1030-01							
Aparcamientos disuasorios	Toda Molina		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	En ejecución
Un proyecto web que dé cobertura al estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos	Toda Molina	18.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	432/2016-1068				05/04/2017			En ejecución
Instalación de medidores de ondas electromagnéticas que registren y midan la radiación de las antenas de telefonía	Toda Molina	10.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	606/2016-1067				20/12/2016			Ejecutado
Arreglar muro C/ Oriente a la Rambla	C/ Oriente		<u>VER PROYECTO</u>	65/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	En ejecución

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Canalización de aguas	C/ Dublín		VER PROYECTO	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Poner rejillas	C/ Sorolla con Manuel Machado		VER PROYECTO	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	En ejecución
Arreglar la rampa de bajada	Gran Vía con Carretera del 2horrito (frente del colegio San Antonio)		VER PROYECTO	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	En ejecución
Instalación de saneamiento	C/ Principal		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 02/05/2017	Ejecutado
Saneamiento	C/ Mandarina	Ver informe de urbanismo									
Saneamiento	C/ Claverina										
Saneamiento	C/ Brisa Marinas										
Agua potable	Avenida. los rosales		VER PROYECTO	72/2016-1030-15	29/11/2016	19/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	28/03/2017	03/04/2017	Ejecutado
Desagües en colector de alcantarillado	Camino de los franceses		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 02/05/2017	Ejecutado

Presupuestos Participativos 2016
Estado de ejecución a 30 de Agosto de 2017

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Desagües en colector de alcantarillado	C/ San Antón,		<u>VER PROYECTO</u>	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 02/05/2017	Ejecutado
Ampliación de redes de agua potable	C/ Pastores		<u>VER PROYECTO</u>	72/2016-1030-15	29/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	31/01/2017	28/03/2017	03/04/2017	Ejecutado
Saneamiento alcantarillado	Camino del cementerio	Existe red y está en buen estado. No necesita actuación									
Reconducción de aguas pluviales	Cañada real a C/ Vereda		<u>VER PROYECTO</u>	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Mejora del alcantarillado	C/ Virgen del río		<u>VER PROYECTO</u>	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 02/05/2017	Ejecutado
Recogida aguas pluviales	C/ Viña y cañada real		<u>VER PROYECTO</u>	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Saneamiento	Huerta de abajo desde Casa Canónigo al Molina Olayo		<u>VER PROYECTO</u>	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 02/05/2017	En ejecución
Arreglo muro, acera y calle	C/ de la Cruz		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Infraestructuras de seguridad (badenes, red velocidad, pasos peatones)	Camino Maciascoque)		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	En ejecución

Presupuestos Participativos 2016
Estado de ejecución a 30 de Agosto de 2017

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Eliminación de barreras arquitectónicas para personas discapacitadas y rampas	C/ Mirador de las Peñetas, nº 2		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Arreglo de la noria	El llano	50.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	3/2017-1030-16	14/02/2017	02/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	Contrato Menor	27/04/2017	Ejecutado
Alumbrado público	Carretera de Alcantarilla, nº 115	Alumbrado en servicio. No necesita actuación									
Cerrar valla perimetral y puertas para acceder al parque	Parque de la rambla		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Asfaltado del tramo de la rambla	Entrada y salida del pueblo (frente parque situado a la altura del bar benisam)		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado
Arreglo del parcheado	Camino del cementerio (hasta urbanización la señorita)		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017	Inicio obra 08/05/2017	Ejecutado

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Alumbrado público	Camino del cementerio hasta hierros Murcia	54.815,00€	VER PROYECTO	<u>54/2016-1030-06</u>	2/11/2016	7/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	Contrato Menor	28/02/2017	Ejecutado
		56.967,31€		<u>66/2016-1030-15</u>	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	24/01/2017	21/02/2017	20/03/2017	Ejecutado
Rehabilitación del centro de recursos para jóvenes. Equipamiento	Centro Juvenil	30.000,00€	En fase de realización								
Mejora de firme y seguridad vial	Camino del Cementerio La Ribera	133.091,66€	VER PROYECTO	75/2016-1030-16	07/12/2016	06/03/2017	31/01/2017	28/02/2017	28/03/2017	03/04/2017	Ejecutado

ACTUACIONES FINANCIADAS CON LAS BAJAS A LA LICITACIÓN

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Ampliación de redes de agua potable	Camino de la calera de Fenazar	561.754,64€	Ver proyecto	08/2017-1030-28	2/05/2017	31/5/2017	1/08/2017				
Abastecimiento de agua en algunas viviendas	C/ Júcar de Campotejar baja										
Abastecimiento de agua en algunas viviendas	C/ Tenerife de Campotejar baja										
Abastecimiento y distribución de agua	Cmno. viejo de Alicante de El tomillar- los valientes										
Ampliación de redes de agua potable	C/ Buen deseo de Fenazar										
Abastecimiento de agua en algunas viviendas	C/ Menorca de Campotejar baja	97.833,19€	Ver proyecto	16-2017-1030-16							
Habilitar acera para peatones	Ctra. Cementerio. La Ribera										

Resumen de costes

	INVERSIONES EN SANEAMIENTO, DOTACIÓN DE AGUA Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES		Licitado	Propuesta adjudicación	Adjudicación	+10% retención
1	Proyecto Obras De Dotación Servicio De Agua Potable En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)	000072/2016-1030-15	418.180,77€	229.330,33€	229.330,33€	252.263,36€
2	Proyecto Obras De Dotación Servicio De Colector De Recogida De Aguas De Lluvia En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)	000065/2016-1030-15	263.601,50€	155.930,00€	155.930,00€	171.523,00€
3	Proyecto Obras De Dotación Servicio De Alcantarillado En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)	000055/2016-1030-16	818.217,73€	467.690,00€	467.690,00€	514.459,00€
TOTAL.....			1.500.000,00€			
4	Proyecto de obras de Mejora del Servicio de Agua Potable en zona 4	0008/2017-1030-28	561.754,64€	309.077,40€	309.077,40€	339.985,14€
TOTAL.....			2.061.754,64€			1.278.230,50€

Resumen de costes

	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		Licitado	Propuesta adjudicación	Adjudicación	+10% retención
	Implementación de un sistema de información en tiempo real para los autobuses urbanos e interurbanos.	84/2016-1030-01	30.000,00€			
	Un proyecto web que dé cobertura al estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos	432/2016-068	18.000,00€	15.299,99€	15.299,99€	
	Instalación de medidores de ondas electromagnéticas que registren y midan la radiación de las antenas de telefonía	606/2016-1067	10.000,00€		8.264,46€	
	Listado de actuaciones incluidas en el proyecto de actuaciones financieramente sostenibles en zona 2 y zona 5 del termino municipal de molina de segura	0067/2016-1030-15	117.337,94€	102.000,00€	102.000,00€	112.200,00€
	Arreglo de la noria El Llano	3/2017-1030-16	50.000,00€		33.916,09€	37.307,70€
	Alumbrado público Camino del cementerio La Ribera	0054/2016-1030-06	54.815,00€		30.039,59€	33.043,55€
	Alumbrado público Camino del cementerio La Ribera	0066/2016-1030-15	56.967,31€	34.265,80€	34.265,80€	37.692,38€
	Rehabilitación del centro de recursos para jóvenes. Equipamiento		29.788,09€			

	Mejora de firme y seguridad vial Camino del cementerio en La Ribera	75/2016-1030-16	133.091,66€	74.038,90€	74.038,90€	81.442,79€
		TOTAL	500.000,00€			
	Refuerzo del firme en Camino del cementerio, tramo entre C/ Pablo VI y Calvario, zona 4	016-2017-1030-16	97.833,19€			