

Listado del estado de ejecución de las inversiones correspondientes al PSPS 2024, actualizado a 17/03/2026.

ID	Año	Ámbito	Tipo	Área	Actuación	Descripción	Previsto	Estado	Bloque
ID23-11	2024	Zona 1	IFS	Vías Públicas	Arreglo baldosas en diferentes barrios	Arreglo de baldosas en diferentes barrios de la zona 1	100.000 €	Ejecutado en otras actuaciones	
ID23-15	2024	Zona 1	IFS	Vías Públicas	Plaza de la Parranda. Prolongación Paseo Rosales, impermeabilización de toda la superficie de la prolongación P.Rosales y barandillas	Plaza de la Parranda PROLONGACIÓN PASEO ROSALES, IMPERMEABILIZACIÓN TODA LA SUPERFICIE DE LA PROLONG PS ROSALES Y BARANDILLAS (POR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD).	75.000 €	Ejecutado	
ID23-01	2024	Zona 1	IFS	Vías Públicas	Pavimentar el Pasaje de la Molinera	PASAJE LA MOLINERA. PAVIMENTAR EN CONDICIONES EL SUELO DEL PASAJE DE LA MOLINERA. ESTÁ EN MUY MALAS CONDICIONES. EL SUELO TIENE INCLINACIÓN QUE PROVOCA CHARCO. UN PASAJE DE MUCHA AFLUENCIA (VECINOS, NOTARIA, ESCUELA DE MÚSICA, MÚDEM, etc.	30.000 €	Se comenzará a mediados de octubre, con otra partida	
ID23-29	2024	Zona 1	IFS	Vías Públicas	Peatonalización del final de la C/Oriente	PEATONALIZACIÓN DEL FINAL DE CALLE ORIENTE	50.000 €	Iniciada obra. Una vez se dió comienzo a los trabajos Sercomosa	1

								nos avisa de que tanto la red de saneamiento como la de agua potable de ese tramo de calle presentan mal estado y la conveniencia de sustituirlas antes de pavimentar la calle. El 17 de marzo se han reiniciado los trabajos para la colocación del saneamiento y el agua potable. Existirá por tanto un incremento en el coste de la actuación.	
ID23-53	2024	Zona 2	IFS	Vías Públicas	Nivelar alcorques arbolado en Carretera del Chorríco	Nivelar alcorques arbolado en Carretera del Chorríco. Zona 2	11.800 €	Ejecutado	1
ID23-40	2024	Zona 2	IFS	Vías Públicas	Mejora del pavimento del parque C/Picasso	Mejora del pavimento parque C/ Picasso. B° El Carmen	50.000 €	Está pendiente de una subvención para aumentar la cuantía en la remodelación de este parque, sino se retomará con partida de presupuesto participativo	
ID23-68	2024	Zona 2	IFS	Vías Públicas	Cambio aceras resbaladizas en C/Triunfo, en el tramo entre C/Menéndez Pelayo hasta C/ Padre Martínez García	Cambio aceras resbaladizas en C/ Triunfo (tramo entre C/ Menendez Pelayo hasta C/ Padre Martinez Garcia). B° Sagrado Corazón	30.000 €	Adjudicado, una vez se concluyan los trabajos de la C/ Oriente se procederá con esta calle.	1

ID23-105	2024	Zona 3	IFS	Vías Públicas	Rebajes en aceras para discapacitados	REBAJES EN ACERAS PARA DISCAPACITADOS	10.000 €	Adjudicado	2
ID23-119	2024	Zona 3	IFS	Vías Públicas	Obras para la ordenación del tráfico en la intersección de las calles Avda. Del Montañal y Avda. Del Golf	Obras para ordenación del tráfico, en la interseccion de las calles Avda del Montañal, y Avda, del Golf, en (Altorreal).	35.000 €	Recibida la autorización de Mancomunidad del Taibilla y adjudicada la coordinación de seguridad externa, se ha solicitado la presentación a la empresa del Plan de Seguridad y Salud y, por temas de trafico existente, suspender el inicio de las obras hasta el próximo mes de Julio con el fin de minimizar las incidencias en el trafico (se trata de dos vías muy concurridas en las cercanías de colegio y escuela infantil) y causar las menores molestias posibles y de paso mejorar las condiciones para realizar los trabajos.	3
ID23-153	2024	Zona 3	IFS	Vías Públicas	Reposición alcorques vacios incluido el destocoamiento de árboles secos	REPOSICION ALCORQUES VACIOS INCLUIDO DESTOCOAMIENTO ÁRBOLES SECOS	30.000 €	Presentado el Plan de Seguridad para su aprobación.	2
ID23-167	2024	Zona 4	IFS	Vías	Terminar acera C/ Centro	Terminar acera C/ Centro.	4.500 €	Presentado el Plan	2

				Públicas		Campotejar Alta		de Seguridad para su aprobación.	
ID23-169	2024	Zona 4	IFS	Vías Públicas	Asfaltar C/ San Ramón	Asfaltar C/ San Ramón	9.000 €	adjudicada la coordinación de seguridad externa, se ha solicitado la presentación a la empresa del Plan de Seguridad y Salud	
ID23-170	2024	Zona 4	IFS	Vías Públicas	Asfaltar C/ Los Majales	Asfaltar C/ Los Majales	15.000 €	adjudicada la coordinación de seguridad externa, se ha solicitado la presentación a la empresa del Plan de Seguridad y Salud	3
ID23-173	2024	Zona 4	IFS	Vías Públicas	Encementar entrada al Centro Social	Encementar entrada al Centro Social	10.000 €	Presentado el Plan de Seguridad para su aprobación.	2
ID23-179	2024	Zona 4	IFS	Vías Públicas	Asfalto en C/Los Franceses	Asfalto en C/ Los Franceses	26.500 €	adjudicada la coordinación de seguridad externa, se ha solicitado la presentación a la empresa del Plan de Seguridad y Salud	3
ID23-229	2024	Zona 5	IFS	Vías Públicas	Poner aceras en caminos de pedanías	Poner aceras en caminos de pedanías de la zona 5	107.500 €	Pendiente de adjudicación, solo se ejecutará la acera en Agridulce, en la Ribera y Torrealta no hay anchura suficiente y no existe disponibilidad y	2

								titularidad de los terrenos para su ejecución. Presentado el Plan de Seguridad para su aprobación.	
ID23-236	2024	Zona 5	IFS	Vías Públicas	Pasarela peatonal Afesmo, frente a Rambla de los Garcías	Pasarela peatonal AFESMO (frente a Rambla de los Garcías)	25.000 €	Proyecto en redacción, a la espera de autorización del Heredamiento de regantes para poder ejecutar	
ID23-248	2024	Zona 5	IFS	Vías Públicas	Eliminación barreras arquitectónicas en C/ Isaac peral, rafael Alberti, Carmen Conde y Manuel de Falla	Eliminación barreras arquitectónicas en C/Isaac Peral, Rafael Alberti, Carmen Conde y Manuel de Falla	18.000 €	Presentado el Plan de Seguridad para su aprobación.	2
ID23-247	2024	Zona 5	IFS	Vías Públicas	Asfalto C/ San Antonio	Asfalto Calle San Antonio	16.000 €	Presentado el Plan de Seguridad para su aprobación.	3