

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Implementación de un sistema de información en tiempo real para los autobuses urbanos e interurbanos.	Toda Molina	30.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	84/2016-1030-01							
Aparcamientos disuasorios	Toda Molina		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Un proyecto web que dé cobertura al estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos	Toda Molina	18.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	432/2016-1068				05/04/2017			En ejecución
Instalación de medidores de ondas electromagnéticas que registren y midan la radiación de las antenas de telefonía	Toda Molina	10.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	606/2016-1067				20/12/2016			Ejecutado
Arreglar muro C/ Oriente a la Rambla	C/ Oriente		<u>VER PROYECTO</u>	65/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Canalización de aguas	C/ Dublín		VER PROYECTO	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Poner rejillas	C/ Sorolla con Manuel Machado		VER PROYECTO	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Arreglar la rampa de bajada	Gran Vía con Carretera del 2horrito (frente del colegio San Antonio)		VER PROYECTO	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Instalación de saneamiento	C/ Principal		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 02/05/2017
Saneamiento	C/ Mandarina	Ver informe de urbanismo									
Saneamiento	C/ Claverina										
Saneamiento	C/ Brisa Marinas										
Agua potable	Avenida. los rosales		VER PROYECTO	72/2016-1030-15	29/11/2016	19/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	28/03/2017	03/04/2017	Inicio obra 03/04/2017
Desagües en colector de alcantarillado	Camino de los franceses		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 02/05/2017

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Desagües en colector de alcantarillado	C/ San Antón,		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 02/05/2017
Ampliación de redes de agua potable	C/ Pastores		VER PROYECTO	72/2016-1030-15	29/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	31/01/2017	28/03/2017	03/04/2017	Inicio obra 03/04/2017
Saneamiento alcantarillado	Camino del cementerio	Existe red y está en buen estado. No necesita actuación									
Reconducción de aguas pluviales	Cañada real a C/ Vereda		VER PROYECTO	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Mejora del alcantarillado	C/ Virgen del río		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 02/05/2017
Recogida aguas pluviales	C/ Viña y cañada real		VER PROYECTO	65/2016-1030-15	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Saneamiento	Huerta de abajo desde Casa Canónigo al Molina Olayo		VER PROYECTO	55/2016-1030-16	8/11/2016	21/11/2016	20/12/2016	20/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 02/05/2017
Arreglo muro, acera y calle	C/ de la Cruz		VER PROYECTO	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Infraestructuras de seguridad (badenes, red velocidad, pasos peatones)	Camino Maciascoque)		VER PROYECTO	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Eliminación de barreras arquitectónicas para personas discapacitadas y rampas	C/ Mirador de las Peñetas, nº 2		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Arreglo de la noria	El llano	50.000,00€	<u>VER PROYECTO</u>	3/2017-1030-16	14/02/2017	02/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	Contrato Menor	27/04/2017	Inicio obra 27/04/2017
Alumbrado público	Carretera de Alcantarilla, nº 115	Alumbrado en servicio. No necesita actuación									
Cerrar valla perimetral y puertas para acceder al parque	Parque de la rambla		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Asfaltado del tramo de la rambla	Entrada y salida del pueblo (frente parque situado a la altura del bar benisam)		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017
Arreglo del parcheado	Camino del cementerio (hasta urbanización la señorita)		<u>VER PROYECTO</u>	67/2016-1030-15	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	31/01/2017	03/03/2017		Inicio obra 08/05/2017

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	¿DÓNDE?	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
Alumbrado público	Camino del cementerio hasta hierros Murcia	54.815,00€	VER PROYECTO	<u>54/2016-1030-06</u>	2/11/2016	7/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	Contrato Menor	28/02/2017	Inicio obra 07/04/2017
		56.967,31€		<u>66/2016-1030-15</u>	15/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	24/01/2017	21/02/2017	20/03/2017	Inicio obra 07/04/2017
Rehabilitación del centro de recursos para jóvenes. Equipamiento	Centro Juvenil	30.000,00€	En fase de realización								
Mejora de firme y seguridad vial	Camino del Cementerio La Ribera	133.091,66€	<u>VER PROYECTO</u>	75/2016-1030-16	07/12/2016	06/03/2017	31/01/2017	28/02/2017	28/03/2017	03/04/2017	Inicio obra 03/04/2017

Presupuestos Participativos 2016
Estado de ejecución a 26 de mayo de 2017

Resumen de costes

	INVERSIONES EN SANEAMIENTO, DOTACIÓN DE AGUA Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES		Licitado	Propuesta adjudicación	Adjudicación
1	Proyecto Obras De Dotación Servicio De Agua Potable En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)	000072/2016-1030-15	418.180,77€	229.330,33€	229.330,33€
2	Proyecto Obras De Dotación Servicio De Colector De Recogida De Aguas De Lluvia En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)	000065/2016-1030-15	263.601,50€	155.930,00€	155.930,00€
3	Proyecto Obras De Dotación Servicio De Alcantarillado En Diversas Zonas Del Termino Municipal De Molina De Segura (Murcia)	000055/2016-1030-16	818.217,73€	467.690,00€	467.690,00€
TOTAL			1.500.000,00€		
	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES				
	Implementación de un sistema de información en tiempo real para los autobuses urbanos e interurbanos.	84/2016-1030-01	30.000,00€		
	Un proyecto web que dé cobertura al estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos	432/2016-068	18.000,00€	15.299,99€	15.299,99€

Presupuestos Participativos 2016
Estado de ejecución a 26 de mayo de 2017

Instalación de medidores de ondas electromagnéticas que registren y midan la radiación de las antenas de telefonía	606/2016-1067	10.000,00€		8.264,46€
Listado de actuaciones incluidas en el proyecto de actuaciones financieramente sostenibles en zona 2 y zona 5 del termino municipal de molina de segura	000067/2016-1030-15	117.337,94€	102.000,00€	102.000,00€
Arreglo de la noria El Llano	3/2017-1030-16	50.000,00€		33.916,09€
Alumbrado público Camino del cementerio La Ribera	000054/2016-1030-06	54.815,00€		30.039,59€
Alumbrado público Camino del cementerio La Ribera	000066/2016-1030-15	56.967,31€	34.265,80€	34.265,80€
Rehabilitación del centro de recursos para jóvenes. Equipamiento		29.788,09€		
Mejora de firme y seguridad vial Camino del cementerio en La Ribera	75/2016-1030-16	133.091,66€	74.038,90€	74.038,90€
	TOTAL	500.000,00€		